



ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PARINTINS - AMAZONAS

Plano de amostragem mensal recomendável para o controle da qualidade da água do sistema de abastecimento do SAAE, para fins de análises microbiológicas, em função da população abastecida conforme a Portaria do Ministério da Saúde 2.914 de 2011.

Sistema de Distribuição

Parâmetros	Sistema de Distribuição		
	Nº de Amostras	Frequência	Amostras anuais
Coliformes Totais	70	Mensal	840
Escherichia coli	70	Mensal	840
Turbidez	70	Mensal	840
CRL	70	Mensal	840

Notas:

CRL – Cloro Residual Livre

Saída de Tratamento – Bombeamento I - Rua Paraíba, Palmares

Parâmetros	Saída de Tratamento				
	Nº de amostras	Frequência	Amostras mensais	Frequência monitorada	Amostras anuais
Coliformes Totais	2	Semanal	8	Mensal	96
Escherichia coli	2	Semanal	8	Mensal	96
Turbidez	2	Semanal	8	Mensal	96
pH	2	Semanal	8	Mensal	96
CRL	2	Semanal	8	Mensal	96



ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PARINTINS - AMAZONAS

Saída de Tratamento – Bombeamento II - Rua Alcides Seixas, Vitória Régia

Parâmetros	Saída de Tratamento				
	Nº de amostras	Freqüência	Amostras mensais	Freqüência monitorada	Amostras anuais
Coliformes Totais	2	Semanal	8	Mensal	96
Escherichia coli	2	Semanal	8	Mensal	96
Turbidez	2	Semanal	8	Mensal	96
pH	2	Semanal	8	Mensal	96
CRL	2	Semanal	8	Mensal	96

Parintins, 02 de janeiro de 2017.



ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PARINTINS - AMAZONAS

Plano de amostragem para o controle da qualidade da água nos pontos de captação (PT's) do SAAE, para fins de análises físico-químicas, em função da população abastecida, conforme a Portaria do Ministério da Saúde 2.914 de 2011.

Parâmetro	Pontos de captação - PT's	
	Nº Amostras	Frequência
pH.	2	Semestral
Turbidez	2	Semestral
Temperatura	2	Semestral
Condutividade	2	Semestral
Alumínio – Al ³⁺	2	Semestral
Amônia - NH ₃	2	Semestral
Ferro Total	2	Semestral
Manganês - Mn	2	Semestral
Nitrato	2	Semestral
Nitrito	2	Semestral
OD	2	Semestral
Sulfeto	2	Semestral
Sulfato	2	Semestral
Dureza	2	Semestral
Cobre	2	Semestral
Fluoreto	2	Semestral

Parintins, 02 de janeiro de 2017.



ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PARINTINS - AMAZONAS

Plano de amostragem para o controle da qualidade da água do sistema de abastecimento do SAAE, para fins de lavagens e desinfecção dos poços, ano 2017 – área urbana.

Bombeamento I, Rua Paraíba Palmares

Poços Paraíba	Profundidade	Data da Lavagem e desinfecção			
PT - 01	86m	06/01/2017	01/04/2017	01/07/2017	06/10/2017
PT - 02	101m	07/01/2017	07/04/2017	07/07/2017	07/10/2017
PT - 03	73m	13/01/2017	08/04/2017	08/07/2017	13/10/2017
PT - 04	60m	14/01/2017	14/04/2017	14/07/2017	14/10/2017
PT - 05	50m	20/01/2017	15/04/2017	15/07/2017	20/10/2017
PT - 06	120m	21/01/2017	21/04/2017	21/07/2017	21/10/2017
PT - 19	110m	27/01/2017	22/04/2017	22/07/2017	27/10/2017
PT - 20	93m	28/01/2017	29/04/2017	29/07/2017	28/10/2017
Reservatório	500m ³	03/06/2017	-	-	-

Bombeamento II – Rua Alcides Seixas – Vitória Régia

Poços SHAM	Profundidade	Data da Lavagem e desinfecção			
PT - 07	120m	06/01/2017	01/04/2017	01/07/2017	06/10/2017
PT - 08	58m	07/01/2017	07/04/2017	07/07/2017	07/10/2017
PT - 09	60m	13/01/2017	08/04/2017	08/07/2017	13/10/2017
PT - 10	120m	14/01/2017	14/04/2017	14/07/2017	14/10/2017
PT - 11	66m	20/01/2017	15/04/2017	15/07/2017	20/10/2017
PT - 12	120m	21/01/2017	21/04/2017	21/07/2017	21/10/2017
Reservatório	90m ³	17/06/2017	-	-	-



ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PARINTINS - AMAZONAS

Bombeamento III – Rua Lourdita Lago – Itaúna II

Poços Itaúna II	Profundidade	Data da Lavagem e desinfecção			
PT – 13	73m	21/01/2017	15/04/2017	15/07/2017	14/10/2017
PT – 14	78m	21/01/2017	15/04/2017	15/07/2017	14/10/2017
PT – 15	111m	21/01/2017	15/04/2017	15/07/2017	14/10/2017
PT - 16	96m	21/01/2017	15/04/2017	15/07/2017	14/10/2017

Bombeamento IV – Rua Maçaranduba – Djard Vieira.

Poços Djard Vieira	Profundidade	Data da Lavagem e desinfecção			
PT – 17	120m	28/01/2017	29/04/2017	22/07/2017	28/10/2017
PT – 18	120m	28/01/2017	29/04/2017	22/07/2017	28/10/2017

Parintins, 02 de janeiro de 2017.



ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PARINTINS - AMAZONAS

Plano de amostragem para o controle da qualidade da água do sistema de abastecimento do SAAE, para fins de lavagens e desinfecção dos poços, ano 2017 – área suburbana

Bombeamento do Aninga

Poço Com. Aninga	Profundidade	Data da Lavagem e desinfecção			
PT – 01	83m	03/02/2017	28/04/2017	15/07/2017	27/10/2017

Bombeamento Ramal dos Reis

Poço Com. Ramal dos Reis	Profundidade	Data da Lavagem e desinfecção			
PT – 01	80m	03/02/2017	28/04/2017	15/07/2017	27/10/2017

Bombeamento do Parananema

Poço Com. São Pedro	Profundidade	Data da Lavagem e desinfecção			
PT – 01	66m	03/02/2017	28/04/2017	15/07/2017	27/10/2017



ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PARINTINS - AMAZONAS

Bombeamento Parananema

Poço Com. São Miguel	Profundidade	Data da Lavagem e desinfecção			
PT – 01	60m	11/02/2017	15/04/2017	15/07/2017	27/10/2017

Bombeamento do Macurany

Poço Com. Macurany	Profundidade	Data da Lavagem e desinfecção			
PT – 01	60m	11/02/2017	15/04/2017	15/07/2017	27/10/2017

Parintins, 02 de janeiro de 2017.



ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PARINTINS - AMAZONAS

Plano de amostragem para o controle da qualidade da água do sistema de abastecimento do SAAE, para fins de lavagens e desinfecção dos poços, ano 2017 – área rural.

Comunidade de Vila Amazônia.

Poços de Vila Amazônia	Profundidade	Data da Lavagem e desinfecção		
PT – 01	41.5m	25/02/2017	05/08/2017	11/11/2017
PT – 02	57m	25/02/2017	05/08/2017	11/11/2017
PT – 03	54m	25/02/2017	05/08/2017	11/11/2017

Comunidade do Bom Socorro – Zé-açú

Poços Com. Bom Socorro	Profundidade	Data da Lavagem e desinfecção		
PT - 01	84m	25/02/2017	05/08/2017	11/11/2017
PT - 02	55m	25/02/2017	05/08/2017	11/11/2017



ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PARINTINS - AMAZONAS

Agrovila do Mocambo

Poços Ag. Mocambo	Profundidade	Data da Lavagem e desinfecção		
PT - 01	30m	04/03/2017	12/08/2017	11/11/2017
PT - 02	42m	04/03/2017	12/08/2017	11/11/2017
PT - 03	58m	04/03/2017	12/08/2017	11/11/2017

Agrovila Caburi

Poço Agr. Caburi	Profundidade	Data da Lavagem e desinfecção		
PT - 03	86m	11/03/2017	12/08/2017	11/11/2017

Parintins, 02 de janeiro de 2017.